

**План текущего ремонта ООО Жилкомсервис № 2 Калининского района" на 2015 г.
и фактическое выполнение за 1 квартал 2015 года**

№ п/п	Наименование показателей	ед. изме р.	План года			выполнение за 1 квартал				
			в т.ч. подр способом		объем	тыс.руб.	в т.ч. подр способом		объем	тыс.руб.
			объем	тыс.руб.			объем	т.руб.		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ремонт кровли	м2			8 630	5 350,6			257	114,6
		дом			43				5	
2	Косметический ремонт лестничных клеток	шт.			151				9	
		дом			38				3	
		тыс.м2			32,1	32 566,7	2	349,9	5,198	4454,6
3	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	1000	320,0	1 000	320,0				
		дом			18					
4	Замена и восстан оконных заполнений	шт.			1 800	1 980,0	5	50	463	1468,9
5	Замена и восстан дверных заполнений	шт.			340	260,0			226	565,6
6	Восстановление отделки стен,потолков техн.помещений	м2			2 000	284,0			1403	228,2
7	Ремонт полов МОП	м2			1 000	1 450,0			50	22,7
8	Ремонт балконов, козырьков	м2			14	12,0				
9	Замена,ремонт частей водосточных труб	шт.			40	16,0			93	51,6
10	Ремонт фасада	м2	300	350,0	800,0	420,0			2053	191,9
11	Ремонт отмостки	м/п			80,0	51,2			40	27,9
12	Ремонт прямков, входов в подвалы	шт.			60	54,0				
13	Ремонт мусоропроводов	шт.	118	640	190	680,0			147	106,6
14	Установка металлических дверей, решеток	шт.	36	720,0	36	720,0			37	295
	ИТОГО			2030,0		44 164,5		399,9		7527,6
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
15	Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, водоотведения	м/п			3 200	2 480,0			1665	1088,4
16	Замена запорной арматуры систем Ц/О,ГВС.ХВС	шт.			3 000	2 820,6			908	944,3
17	Замена радиаторов	шт.			140	350,0			43	209,9
	ИТОГО					5 650,6				2242,6
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
18	Ремонт электропроводки	м/п			4 000	740,0			2277	226,4
19	Замена автоматов, установочной арматуры	шт.			3 000	3 100,0			1348	1643,6
20	Ремонт ГРЩ	шт.			40	93,0			44	101,9
	ИТОГО					3 933,0				1971,9
18	Антиперирование деревянной стропильной системы			325,4		325,4				
22	Аварийно-восстановительные работы					7 000,0				2997
	Итого по текущему ремонту			2 355,4		61 073,5		399,9		14739,1

План на год тыс.руб.	хозспособ		подряд		итого выполнено за 1 квартал 2015 г., тыс.руб.
	план тыс.руб.	факт тыс.руб.	план тыс.руб.	факт тыс.руб.	
61 073,5	58 718,1	14 339,2	2 355,4	399,9	14 739,1