

План текущего ремонта ООО Жилкомсервис № 2" на 2015 г. и выполнение за 6 месяцев

№ п/п	Наименование показателей	ед. измер.	План года			Выполнение за 6 месяцев 2015 года			%		
			в т.ч. подрядным способом		объем	тыс.руб.	в т.ч. подрядным способом			объем	тыс.руб.
			объем	тыс.руб.			объем	тыс.руб.			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ремонт кровли	м2			8 630	5 350,6			3109	1617,9	30
		домов			43				19		
2	Косметический ремонт лестничных клеток	шт.			151		8		44		
		тыс.м2			32,1	32 566,7	1,55	1338,9	10,424	8532,5	26
3	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	1000	320,0	1 000	320,0					
		домов			18						
4	Замена и восстан оконных заполнений	шт.			1 800	1 980,0	32	76,8	1040	2835,7	
5	Замена и восстан дверных заполнений	шт.			340	260,0			476	906,7	
6	Восстановление отделки стен,потолков техн.помещений	м2			2 000	284,0			2339	404,5	
7	Ремонт полов МОП	м2			1 000	1 450,0			92	50,7	
8	Ремонт балконов, козырьков	м2			14	12,0			64,6	198,7	
9	Замена,ремонт частей водосточных труб	шт.			40	16,0	36	32,9	129	93,3	
10	Ремонт фасада	м2	300	350,0	800,0	420,0	10	25,9	3078	401,8	
11	Ремонт отмостки	м/п			80,0	51,2			215	153,2	
12	Ремонт приямков, входов в подвалы	шт.			60	54,0					
13	Ремонт мусоропроводов	шт.	118	640	190	680,0			336	484,1	
14	Установка металлических дверей, решеток	шт.	36	720,0	36	720,0			44	362,2	
	ИТОГО			2030,0		44 164,5		1474,5		16041,3	36
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
15	Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, водоотведения	м/п			3 200	2 480,0			2677	1929,3	
16	Замена запорной арматуры систем Ц/О,ГВС.ХВС	шт.			3 000	2 820,6			1557	1751,6	
17	Замена радиаторов	шт.			140	350,0			72	328,9	
	ИТОГО					5 650,6				4009,8	71
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
18	Ремонт электропроводки	м/п			4 000	740,0			3741	479,2	
19	Замена автоматов, установочной арматуры	шт.			3 000	3 100,0			2145	2306,8	
20	Ремонт ГРЩ	шт.			40	93,0			45	104,3	
	ИТОГО					3 933,0				2890,3	73

18	Антиперирование деревянной стропильной системы			325,4		325,4			0		0	
22	Аварийно-восстановительные работы					7 000,0		108,6			5999,9	86
	Итого по текущему ремонту			2 355,4		61 073,5		1583,1			28941,3	47

План на год тыс.руб.	хозспособ		подряд		Итого выполнено за 6 месяцев
	план тыс.руб.	факт тыс.руб.	план тыс.руб.	факт тыс.руб.	
61 073,5	58 718,1	27 358,2	2 355,4	1 583,1	28 941,3