

План текущего ремонта ООО Жилкомсервис № 2" на 2015 г. и выполнение за 9 месяцев

№ п/п	Наименование показателей	ед. измер.	План года				Выполнение за 9 месяцев 2015 года				%
			в т.ч. подрядным способом		объем	тыс.руб.	в т.ч. подрядным способом		объем	тыс.руб.	
			объем	тыс.руб.			объем	тыс.руб.			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ремонт кровли	м2			8 630	5 350,6			6450	3673,7	
		домов			43				35		
2	Косметический ремонт лестничных клеток	шт.			151		12		112		
		тыс.м2			32,1	32 566,7	3,75	3279,09	24,407	20409,42	
3	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	1000	320,0	1 000	320,0	873	292,64	873	292,64	
4	Замена и восстан оконных заполнений	шт.			1 800	1 980,0	32	76,8	1258	3344,9	
5	Замена и восстан дверных заполнений	шт.			340	260,0			617	1080,2	
6	Восстановление отделки стен,потолков техн.помещений	м2			2 000	284,0			2439	412,2	
7	Ремонт полов МОП	м2			1 000	1 450,0			231	199,01	
8	Ремонт балконов, козырьков	м2			14	12,0	0,008	211,4	1047	678,57	
9	Замена,ремонт частей водосточных труб	шт.			40	16,0	36	32,9	157	106,2	
10	Ремонт фасада	м2	300	350,0	800,0	420,0	10	25,9	4315	639,44	
11	Ремонт отмостки	м/п			80,0	51,2			345	247,25	
12	Ремонт приямков, входов в подвалы	шт.			60	54,0			1	2,9	
13	Ремонт мусоропроводов	шт.	118	640	190	680,0	8	78,1	359	567,7	
14	Установка металлических дверей, решеток	шт.	36	720,0	36	720,0	46	563,39	93	964,29	
	ИТОГО			2030,0		44 164,5		4560,22		32618,42	74
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
15	Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, водоотведения	м/п			3 200	2 480,0			3634	2958,3	
16	Замена запорной арматуры систем Ц/О,ГВС.ХВС	шт.			3 000	2 820,6			2192	3238,05	
17	Замена радиаторов	шт.			140	350,0			114	522,7	
	ИТОГО					5 650,6				6719,05	119
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
18	Ремонт электропроводки	м/п			4 000	740,0			5799	834,1	
19	Замена автоматов, установочной арматуры	шт.			3 000	3 100,0			3398	3365,2	
20	Ремонт ГРЩ	шт.			40	93,0			45	104,3	
	ИТОГО					3 933,0				4303,6	109
18	Антиперирование деревянной стропильной системы			325,4		325,4			0	0	
22	Аварийно-восстановительные работы					7 000,0		108,6		7346,3	105
	Итого по текущему ремонту			2 355,4		61 073,5		4668,82		50987,37	83

хозспособ

подряд

Итого

План на год тыс.руб.	план тыс.руб.	факт тыс.руб.	план тыс.руб.	факт тыс.руб.	выполнено за 9 месяцев
61 073,5	58 718,1	46 318,6	2 355,4	4 668,8	50 987,4