

Выполнение плана текущего ремонта по __ООО "Жилкомсервис № 2"__ за I квартал 2016 года

Приложение № 2

Код	Наименование работ	Ед.изм.	Всего	Текущий ремонт, выполняемый за счет средств																		Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытого конкурса на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов						Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О.			Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников		
				Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис")					Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями)				Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)				ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00		ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района														
				Всего	хоз.сп.	подр.сп.	поправки хоз.сп.	поправки подр.сп.	Всего	хоз.сп.	подр.сп.	поправки хоз.сп.	поправки подр.сп.	Всего	хоз.сп.	подр.сп.	поправки хоз.сп.	поправки подр.сп.	Всего	подр.сп.	поправки	Всего	хоз.сп.	подр.сп.	поправки хоз.сп.	поправки	Всего	под.ст.	поправки	Всего	под.ст.	поправки	
																																	Всего
I.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	т.руб.	5577,26	0	0,00	0,00				5577,26	5577,26	0,00			0	0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
1	Ремонт кровли (А.П.)	к-во домов	1							1	1,00	0,00				0,00	0,00																
		т.кв.м	0,01	0	0,00	0,00					0,007	0,01	0,00			0	0,00	0,00		0	0	0			0	0	0	0	0	0			
		в том числе, т.руб.	2,83	0	0,00	0,00					2,825	2,83	0,00			0	0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.2	мягкой	т.кв.м	0,01	0	0	0	0	0	0,007	0,007	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0				
		т.руб.	2,83	0	0	0	0	0	2,825	2,825	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0				
1	С.Ковалевской ул. д. 12, корп. 1 кв.99	т.кв.м	0,01	0					0,007	0,01	0,00			0	0,00	0,00			0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	2,83	0					2,825	2,83	0,00			0	0,00	0,00			0	0	0			0		0		0					
4	Косметический ремонт (А.П.) лестничных клеток	т.кв.м	6,61	0	0	0	0	0	6,61	6,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		л/кл	55	0	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		т.руб.	5560,31	0	0	0	0	0	5560,31	5560,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Гражданский пр. д. 31, корп. 2	т.кв.м	0,442	0				0,442	0,442	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	6	0				6	6	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	404,923	0				404,923	404,923	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
2	Гражданский пр. д. 15, корп. 1	т.кв.м	1,469	0				1,469	1,469	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	5	0				5	5	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	1087,06	0				1087,06	1087,063	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
3	Гражданский пр. д. 21, корп. 1 1,2,3,5 л/к	т.кв.м	0,303	0				0,303	0,303	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	4	0				4	4	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	287,592	0				287,592	287,592	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
4	Гражданский пр. д. 21, корп. 2 1 л/к	т.кв.м	0,079	0				0,079	0,079	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	1	0				1	1	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	68,945	0				68,945	68,945	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
5	Гражданский пр. д. 25, корп. 1	т.кв.м	0,366	0				0,366	0,366	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	5	0				5	5	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	345,078	0				345,078	345,078	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
6	Гражданский пр. д. 25, корп. 2	т.кв.м	0,561	0				0,561	0,561	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	7	0				7	7	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	465,604	0				465,604	465,604	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
7	Гражданский пр. д. 79, корп. 1 1,2 л/к	т.кв.м	0,151	0				0,151	0,151	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	2	0				2	2	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		т.руб.	129,364	0				129,364	129,364	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
8	Гражданский пр. д. 45, корп. 2	т.кв.м	0,042	0				0,042	0,042	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					
		л/кл	1	0				1	1	0			0	0	0	0	0		0	0	0			0		0		0					

