

Выполнение плана текущего ремонта за 1 квартал 2021 года

Планом текущего ремонта на 2021 год предусмотрены работы по текущему ремонту на сумму 83 309,524 тыс. руб., из них 62 870,105 тыс. руб. - выполнение работ хоз. способом, 20 439,419 тыс. руб. – подрядным способом. Фактическое выполнение за 1 квартал 2021 года составляет тыс. руб, из них тыс. руб. - выполнение хоз. способом, тыс. руб - выполнение подрядным способом. Выполнение за 1 квартал составляет % от годового плана.

Наименование работ	ед.изм.	План	Выполнение за 1 квартал 2021 года			% от годового плана
			Всего	хоз.сп.	подр.сп	
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>	т.руб.	60535,096	14757,53	8260,487	6497,045	24,4
Ремонт кровли (А.П.)	к-во домов	29				0,0
	т.кв.м	4,31				0,0
в том числе,	т.руб.	3284,22				0,0
мягкой	т.кв.м	4,31				0,0
	т.руб.	3284,22				0,0
Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе:	к-во домов	81	29	6	23	35,8
	т.руб.	13893,776	3383,837	113,932	3269,905	24,4
Ремонт отделки фасада	т.кв.м	10,1294	0,044	0,044		0,4
	т.руб.	5526,666	7,583	7,583		0,1
Ремонт балконов всего, в том числе:	шт.	214	16	1	15	7,5
	т.кв.м	0,6112	0,2983	0,004	0,2943	48,8
	т.руб.	4252,569	2036,355	3,948	2032,407	47,9
ремонт балконов (включая переходные балконы)	шт.	212	16	1	15	7,5
	т.кв.м.	0,5762	0,2983	0,004	0,2943	51,8
	т.руб.	4052,926	2036,355	3,948	2032,407	50,2
ремонт лоджий	шт.	2	0			0,0
	т.кв.м.	0,035	0			0,0
	т.руб.	199,643	0			0,0
Ремонт козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей	т.кв.м	0,453	0,144			31,8
	т.руб.	74,025	102,401			138,3
Герметизация стыков стеновых панелей	т.п.м	4,352	2,319		2,319	53,3
	т.руб.	2506,752	1327,498		1327,498	53,0
Ремонт приямков, входов в подвалы	шт.	69	0			0,0
	т.руб.	1533,764	0			0,0
Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.)	т.кв.м	21,8176	4,907	4,907		22,5
	л/кл	117	30	30		25,6
	т.руб.	21935,155	5285,266	5285,266		24,1
Восстановление отделки стен, потолков технических помещений	т.кв.м	1,726	0,171	0,171		9,9
	т.руб.	929,6	152,587	152,587		16,4
Замена, восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений	т.кв.м	2,2945	0,949	0,949		41,4
	т.руб.	5915,754	2430,97	2430,97		41,1
Замена водосточных труб	шт.	222	75	5	70	33,8
	т.руб.	291,439	142,967	90,972	51,995	49,1
Ремонт отмстки	т.п.м	0,4216	0			0,0
	т.руб.	650,529	0			0,0
Замена и восстановление дверных заплонений	шт.	207	49	48	1	23,7
	т.руб.	277,672	95,023	36,127	58,896	34,2
Установка металлических дверей (решеток) на входы в парадные и подвальные помещения	шт.	88	4	4		4,5
	т.руб.	1792,129	55,494	55,494		3,1
Замена и восстановление оконных заполнений	шт.	677	155	6	149	22,9
	т.руб.	9440,125	3119,749	3,5	3116,249	33,0
Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего	шт.	97	1	1		1,0
	т.руб.	207,871	0,637	0,637		0,3
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек	тыс.кв.м	0,6528	0			0,0
	т.руб.	1233,792	0			0,0
Замена почтовых ящиков	шт.	786	126	126		16,0
	т.руб.	683,034	91,002	91,002		13,3
<b>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>	т.руб.	8960,904	2932,47	2932,47		32,7
Ремонт трубопроводов, всего, в том числе:	т.п.м	3,026	0,7074	0,7074		23,4
	т.руб.	5087,278	1221,561	1221,561		24,0
ГВС	т.п.м.	0,557	0,0664	0,0664		11,9
	т.руб.	1008,858	93,839	93,839		9,3
ХВС	т.п.м	0,859	0,179	0,179		20,8
	т.руб.	1490,184	274,233	274,233		18,4
теплоснабжения	т.п.м	1,239	0,36	0,36		29,1

теплоснабжения	т.руб.	1781,682	643,361	643,361		36,1
систем канализации	т.п.м	0,371	0,102	0,102		27,5
	т.руб.	806,554	210,128	210,128		26,1
Замена отопительных приборов	шт.	227	135	135		59,5
	т.руб.	1580,374	1048,612	1048,612		66,4
Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС	шт.	782	224	224		28,6
	т.руб.	2293,252	662,297	662,297		28,9
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>	т.руб.	7926,116	2548,452	2548,452		32,2
Замена и ремонт электропроводки проводки	т.п.м	9,93	2,05	2,05		20,6
	т.руб.	2406,02	821,464	821,464		34,1
Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры	шт.	3169	754	754		23,8
	т.руб.	4728,728	1671,274	1671,274		35,3
Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д.	шт.	124	9	9		7,3
	т.руб.	791,368	55,714	55,714		7,0
Аварийно-восстановительные работы	т.руб.	5887,408	1052,901	850,448	202,453	17,9
<b>ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:</b>	т.руб.	<b>83309,524</b>	21291,36	<b>14591,86</b>	<b>6699,498</b>	25,6