

Выполнение плана текущего ремонта за 1 квартал 2022 года

Планом текущего ремонта на 2022 год предусмотрены работы по текущему ремонту на сумму 83 309,8465 тыс. руб., из них 62 031,084 тыс. руб. - выполнение работ хоз. способом, 21 278,763 тыс. руб. – подрядным способом. Выполнение за 1 квартал 2022 года составляет 21 700,750 тыс. руб., из них 12 112,1 тыс. руб - хоз.способом, 12 112,1 тыс. руб. - подр.способом. Что составляет 26% от годового плана.

№	Наименование работ	ед.изм.	ПЛАН текущего ремонта на 2022 год			Фактическое выполнение за 1 квартал 2022 года			% выполнен
			Всего	хоз.сп.	подр.сп	Всего	хоз.сп.	подр.сп	
I.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	т.руб.	59191,5441	38895,6341	20295,91	17144,363	8331,686	8812,677	29
1	Ремонт кровли (А.П.)	к-во ДОМОВ	52	52		0	0	0	0
		т.кв.м	4,237	4,237		0	0	0	0
		т.руб.	2758,287	2758,287		0	0	0	0
2	Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе:	к-во ДОМОВ	89	29	60	43	6	37	
		т.руб.	14680,564	5082,162	9598,402	4309,615	28,63	4280,985	29
2.1	Ремонт отделки фасада	т.кв.м	12,7126	9,2518	3,4608	1,991	0,097	1,894	
		т.руб.	8895,715	4055,098	4840,617	2612,321	15,65	2596,671	29
2.2	Ремонт балконов	шт.	249	40	209	0	0	0	0
		т.кв.м	0,6987	0,0839	0,6148	0	0	0	0
		т.руб.	1642,654	57,49	1585,164	0	0	0	0
2.3	Ремонт козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей	т.кв.м.	0,493	0,493	0	0,065	0,065	0	
		т.руб.	82,824	82,824	0	12,98	12,98	0	16
2.4	Герметизация стыков стеновых панелей	т.п.м	4,935	0	4,935	2,879	0	2,879	
		т.руб.	3172,621	0	3172,621	1684,314	0	1684,314	53
2.5	Ремонт приямков, входов в подвалы	шт.	36	36	0	0	0	0	0
		т.руб.	886,75	886,75	0	0	0	0	0
3	Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.)	т.кв.м	18,7606	18,7606		6,6835	6,6835	0	
		л/кл	116	116		29	29	0	
		т.руб.	19723,623	19723,623		5594,921	5594,921	0	28
4	Восстановление отделки стен, потолков технических помещений	т.кв.м	1,4947	1,4947		0,342	0,342	0	
		т.руб.	347,513	347,513		63,804	63,804	0	18
5	Замена, восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений	т.кв.м	2,83	2,83		0,79	0,79	0	
		т.руб.	7661,548	7661,548		2473,336	2473,336	0	32
6	Замена водосточных труб	шт.	135	135		50	50	0	
		т.руб.	307,26	307,26		113,75	113,75	0	37
7	Ремонт отмстки	т.п.м	0,175	0,175		0	0	0	0
		т.руб.	313,6	313,6		0	0	0	0
8	Замена и восстановление дверных запорений	шт.	83	83		11	11	0	
		т.руб.	200,943	200,943		17,53	17,53	0	9
9	Установка металлических дверей (решеток) на входы в парадные и подвальные помещения	шт.	84	27	57	0	0	0	0
		т.руб.	2227,4801	147,5091	2079,971	0	0	0	0
10	Замена и восстановление оконных заполнений	шт.	592	235	357	232	26	206	
		т.руб.	8956,382	338,845	8617,537	4549,737	18,045	4531,692	51
11	Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего	шт.	105	105		1	1	0	
		т.руб.	158,391	158,391		21,67	21,67	0	14
12	Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек	тыс.кв.м	0,489	0,489		0	0	0	0
		т.руб.	946,215	946,215		0	0	0	0
13	Замена почтовых ящиков	шт.	168	168		0	0	0	0
		т.руб.	909,738	909,738		0	0	0	0
II.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТ	т.руб.	10979,474	10203,501	775,973	2880,99	2105,017	775,973	26
14	Ремонт трубопроводов, ГВС, ХВС, ЦО, ВО	т.п.м	3,065	3,065		0,627	0,627	0	
		т.руб.	5658,131	5658,131		1209,931	1209,931	0	21
15	Замена отопительных приборов	шт.	237	237		62	62	0	
		т.руб.	2072,565	2072,565		682,515	682,515	0	33
16	Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС	шт.	1721	1694	27	156	155	1	
		т.руб.	3248,778	2472,805	775,973	988,544	212,571	775,973	30
III.	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	т.руб.	6559,6813	6559,6813		899,817	899,817	0	14
17	Замена и ремонт электропроводки проводки	т.п.м	4,689	4,689		0,675	0,675	0	
		т.руб.	980,5395	980,5395		201,258	201,258	0	21
18	Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры	шт.	2516	2516		468	468	0	
		т.руб.	4916,5738	4916,5738		659,773	659,773	0	13
19	Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д.	шт.	95	95		6	6	0	
		т.руб.	662,568	662,568		38,786	38,786	0	6
20	Аварийно-восстановительные работы	т.руб.	6579,1471	6372,2671	206,88	775,58	775,58	0	12
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:		т.руб.	83309,8465	62031,0835	21278,763	21700,750	12112,1000	9588,650	26